

Sjekkliste for monterte Trenor vinduer og dører

Sjekkpunkter	sett kryss for utført		
	ja	nei	avvik
Er vinduene/ dørene overflatebehandlet før/ etter montering i hht anbefalte normer? Må være behandlet begge sider			
Sjekk at underkarm/ overkarm / terskel er i vater/ rett.			
Sjekk at sidekarmer står likt i lodd			
Sjekk at sidekarmer ikke er konveks) (, eller konkav ()			
Hvis kuling av ramme/ dørblad, hvor mye per meter?			
Ved treg lukking er alle beslag smurt, hengsler			
låsepunkter på balkongdør			
glideskinner på vindu			
låsestag vindu			

Se eget måleskjema:	Sett inn mål nedenfor		
	Mål 1	Mål 2	Mål 3
Innvendige lysmål (A) oppe, på midten og nede			
Utvendige rammemål (B) oppe, på midten og nede			
Utvendig karmfalsmål (C) oppe, på midten og nede			
Sjekk diagonal mål			